

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA

PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023

ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

22616 / 2014



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZO EM MESES						
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.379,46	1,46%	100,00%						
				27.379,46						
				60,00%						
2	MOVIMENTO DE TERRAS	36.844,87	1,97%		40,00%					
				22.106,92	14.737,95					
3	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	419.965,94	22,41%	40,00%	40,00%	20,00%				
				167.986,38	167.986,38	83.993,19				
4	SUPERESTRUTURA	228.468,40	12,19%		50,00%	30,00%	20,00%			
				114.234,20	68.540,52	45.693,68				
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	127.101,46	6,78%	40,00%	40,00%			20,00%		
				50.840,58	50.840,58			25.420,29		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	114.691,53	6,12%		40,00%	40,00%	20,00%			
				45.876,61	45.876,61	22.938,31				
7	PAREDES E PAINÉS	119.548,31	6,38%		50,00%	50,00%				
				59.774,16	59.774,16					
8	ESQUADRIAS	99.240,31	5,29%				50,00%	50,00%		
							49.620,16	49.620,16		
9	COBERTURA	207.881,24	11,09%			20,00%	50,00%	30,00%		
						41.576,25	103.940,62	62.364,37		
10	REVESTIMENTOS	197.096,91	10,52%				50,00%	50,00%		
							98.548,46	98.548,46		
11	PAVIMENTAÇÃO	125.174,54	6,68%			25,00%	25,00%	50,00%		
						31.293,64	31.293,64	62.587,27		
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	4.628,83	0,25%				100,00%			
							4.628,83	50,00%		50,00%
13	PINTURA	82.211,50	4,39%							
							41.105,75	41.105,75		
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	56.736,29	3,03%				40,00%	40,00%	20,00%	
							22.694,52	22.694,52	11.347,26	
15	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	9.952,71	0,53%				100,00%			
							9.952,71	40,00%		60,00%
16	PORTAL DE ACESSO	13.744,49	0,73%							
							5.497,80	8.246,69		
17	LIMPEZA DA OBRA	3.716,40	0,20%							
								100,00%		
TOTAL GERAL		1.874.383,19	100,00%							
VALORES TOTAIS R\$		PARCIAL		268.313,34	453.449,88	331.054,36	351.791,06	405.358,45	64.416,10	
		ACUMULADO		268.313,34	721.763,22	1.052.817,58	1.404.608,64	1.809.967,09	1.874.383,19	
VALORES TOTAIS %		PARCIAL		14,31%	24,19%	17,66%	18,77%	21,63%	3,44%	
		ACUMULADO		14,31%	38,51%	56,17%	74,94%	96,56%	100,00%	