


PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA						ID				
PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023						1009448				
ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE						TC Nº				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						22616 / 2014	LOCALIZAÇÃO			
						POVOADO URUCUZAL				
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZO EM MESES						
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.139,33	1,27%	100,00%						
				25.139,33						
				60,00%						
2	MOVIMENTO DE TERRAS	34.937,35	1,76%		40,00%					
				20.962,41	13.974,94					
				40,00%	40,00%					
3	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	297.695,08	14,98%			20,00%				
				119.078,03	119.078,03	59.539,02				
					50,00%	30,00%				
4	SUPERESTRUTURA	280.374,67	14,11%				20,00%			
					140.187,34	84.112,40	56.074,93			
				40,00%	40,00%					
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	127.101,46	6,40%					20,00%		
				50.840,58	50.840,58			25.420,29		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	130.879,84	6,59%			40,00%		20,00%		
					52.351,94	52.351,94		26.175,97		
7	PAREDES E PAINÉS	161.886,38	8,15%			50,00%				
						50,00%				
					80.943,19	80.943,19				
8	ESQUADRIAS	116.900,08	5,88%				50,00%	50,00%		
							58.450,04	58.450,04		
						20,00%	30,00%			
9	COBERTURA	241.935,44	12,18%			20,00%				
					48.387,09	120.967,72				72.580,63
10	REVESTIMENTOS	229.309,59	11,54%				50,00%	50,00%		
						114.654,80	114.654,80			
11	PAVIMENTAÇÃO	146.899,45	7,39%			25,00%	25,00%	50,00%		
					36.724,86	36.724,86	73.449,73			
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	4.912,82	0,25%					100,00%		
						4.912,82				
13	PINTURA	99.195,70	4,99%					50,00%	50,00%	
						49.597,85	49.597,85			
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	62.563,41	3,15%				40,00%	40,00%	20,00%	
						25.025,36	25.025,36	12.512,68		
15	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	9.952,71	0,50%					100,00%		
						9.952,71				
16	PORTAL DE ACESSO	13.744,49	0,69%					40,00%	60,00%	
						5.497,80	8.246,69			
17	LIMPEZA DA OBRA	3.716,40	0,19%						100,00%	
								3.716,40		
TOTAL GERAL		1.987.144,20	100,00%							
VALORES TOTAIS R\$		PARCIAL		216.020,36	457.376,02	362.058,49	411.897,72	465.717,99	74.073,63	
		ACUMULADO		216.020,36	673.396,37	1.035.454,87	1.447.352,58	1.913.070,57	1.987.144,20	
VALORES TOTAIS %		PARCIAL		10,87%	23,02%	18,22%	20,73%	23,44%	3,73%	
		ACUMULADO		10,87%	33,89%	52,11%	72,84%	96,27%	100,00%	